

לוח תשלומים לחלק הפאושלי - פרויקט בית תרבות שובה

אחוז תשלום	פעילות	מס' פרויקט
5.00%	התארגנות באתר וקידוח כלונסאות	1
6.00%	יציקת רצפה במפלס 0.00 כולל מערכות אינס' וחשמל	2
5.00%	קירות ק.קרקע	3
7.00%	תקרת קומת קרקע	4
3.50%	קירות בקומה א'	5
4.50%	תקרת קומה א' (גג)	6
3.00%	טיח פנים וטיח חוץ	7
3.00%	מחיצות פנים	8
6.00%	ריצופים בפנים המבנה וחיפוי קירות בחדרים רטובים	9
6.00%	הנמכות תקרות אקוסטיות	10
5.00%	מערכות אינסטלציה וצנרות חשמל - חומר שחור	11
7.00%	מערכות מ.א	12
3.00%	מעלית	13
5.00%	מסגרות	14
4.00%	נגרות	15
2.00%	איטום גג וקירות	16
6.00%	אלומיניום פנים	17
6.00%	אלומיניום חוץ	18
6.00%	חיפוי קירות חוץ	19
7.00%	שאר פעולות גמר לטובת מסירה	20