

כתב כמויות

17/11/2022

דף מס': 001

בניה כיתה יבילה ביהס נריה בנים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p><b>פרק 01 כיתה</b></p> <p><b>תת פרק 01.1 .</b></p> <p>העבודה כוללת תכנון ביצוע של כיתה יבילה , לרבות כל העבודות הנרשות , מדידות,חישוב,חפירה והתאמה לגבהים קיימים,פינוי פסולת ועודפי חפירה. העבודה הינה קומפלט לכיתה יבילה עד גמר מושלם</p> <p>רצפת בטון בעובי 20ס"מ על בסיס של 40סמ מצעים מהודקים עם קורה יורדת בהיקף המבנה של 50"מ ליציבות המבנה, המבנה יבוצע באופן קונסטרוקטיבי למסגרת המבנה על ידי קונסטרוקציית מתכת חיפוי וקירוי פנלים מבודדים מאושרים משרד החינוך. גמר חוץ שליכט צבעוני, בתוך הכיתה חיפוי גבס, 2מזגנים 2.5 כוח סוס בכיתה, דלת ראשית, כניסה בנפרד דוגמאת רב בריח,תקרה אקוסטית NRC 90 עם תאורת לד(12 גופים בכיתה), 2 חלונות לפחות בכיתה בגוון לבחירת המזמין,(גודל 2 החלונות לא יפחת מהגודל שהתקן מאפשר לכיתה ומהנחיות/חוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין תקינת חלונות וכיתות)</p> <p>01.1.010 בקיר הקמת לוח הכיתה יבוצע קונסטרוקציה שתחזיק את לוח כתיבה, הכנה למקרן ב כיתה(חשמל תקשורת ווידאו). חיבור הכיתות למערכת החשמל הקיימת עם התקנת ארון חשמל נפרד לכיתה(לרבות הלוחות),נקודה חשמל למזגן , 4 נקודות D17.כל לוח חשמל יחובר למערכת הארקה בנפרד לכל כיתה, באחריות הקבלן להביא בדיקת חשמל ומהנדס בודק לאישור המתקנים.</p>	
100,000.00	100,000.00	1.000	קומפ'		
<b>100,000.00</b>				<b>סה"כ 01.1 .</b>	
<b>100,000.00</b>				<b>סה"כ 01 כיתה</b>	

17/11/2022

## כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 002

בניה כיתה יבילה ביהס נריה בנים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 כיתה
	100,000.00	תת פרק 01.1 .
100,000.00		סה"כ 01 כיתה

17/11/2022

דף מס': 003

בניה כיתה יבילה ביהס נריה בנים

סך פרק	
100,000.00	פרק 01 כיתה

סך הכל	
100,000.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן