

כתב כמויות

17/11/2022

דף מס': 001

2 כיתות בניה קלה במושב בית הגדי

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 2 01 מבני כיתות</p> <p>תת פרק 01.1 .</p> <p>העבודה כוללת תכנון ביצוע של 2 כיתות יבילות, לרבות כל העבודות הנרשות, מדידות, חישוב, חפירה והתאמה לגבהים קיימים, פינוי פסולת ועודפי חפירה. העבודה הינה קומפלט ל2 כיתות יבילות עד גמר מושלם</p> <p>רצפת בטון בעובי 20ס"מ על בסיס של 40סמ מצעים מהודקים עם קורה יורדת בהיקף המבנה של 50ס"מ ליציבות המבנה, המבנה יבוצע באופן קונסטרוקטיבי למסגרת המבנה על ידי קונסטרוקציית מתכת חיפוי וקירוי פנלים מבודדים מאושרים משרד החינוך. גמר חוץ שליכט צבעוני, בתוך הכיתות חיפוי גבס, 2,5 מזגנים 2.5 כוח סוס בכל כיתה, בכל כיתה דלת ראשית, כניסה בנפרד דוגמאת רב בריח, תקרה אקוסטית NRC 90 עם תאורת לד (12 גופים בכל כיתה), 2 חלונות לפחות בכל כיתה בגוון לבחירת המזמין, (גודל 2 החלונות לא יפחת מהגודל שהתקן מאפשר לכיתה ומהנחיות/חוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין תקינת חלונות וכיתות) 2 הכיתות יהיו מחוברות עם קיר מפריד החוצץ בין שני הכיתות, יבוצע בצורה המחמירה לעניין האוקסטי המחיצה תגיע עד גג הפנלים למניעת מעבר רעש מכיתה לכיתה. המחיצה תבוצע על ידי דאבל פלט בשני הכיוונים עם בידוד בתוך הקיר עם נפח מקסימלי לבידוד, עובי הקיר לא יפחתם - 22 ס"מ.</p> <p>01.1.010 בקיר הקמת לוח הכיתה יבוצע קונסטרוקציה שתחזיק את לוח כתיבה, הכנה למקרן בכל כיתה(חשמל תקשורת ווידאו). חיבור הכיתות למערכת החשמל הקיימת עם התקנת 2 ארונות חשמל נפרדים לכל כיתה(לרבות הלוחות), נקודה חשמל למזגן, 4 נקודות D17. כל לוח חשמל יחובר למערכת הארקה בנפרד לכל כיתה, באחריות הקבלן להביא בדיקת חשמל ומהדנס בודק לאישור המתקנים.</p>	
200,000.00	200,000.00	1.000	קומפ'		
200,000.00				סה"כ 01.1 .	
200,000.00				סה"כ 2 01 מבני כיתות	

17/11/2022

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 002

2 כיתות בניה קלה במושב בית הגדי

סך פרק	סך תת פרק	
	200,000.00	פרק 01 מבני כיתות תת פרק 01.1 .
200,000.00		סה"כ 01 מבני כיתות

17/11/2022

דף מס': 003

2 כיתות בניה קלה במושב בית הגדי

סך פרק	
200,000.00	פרק 2 01 מבני כיתות

סך הכל	
200,000.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן